

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата				
Звітний період	з	01.01.2016	до	31.03.2016
Прогнозний період	з	01.01.2016	до	31.12.2016

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Складові цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	376 823,04	112 700,76	0,00	0,00	0,00%	112 700,76
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	60 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДПК)	848,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	9 353,18	268,00	0,00	0,00	0,00%	268,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	6 140,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	30 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Інше	18 640,43	466,00	0,00	0,00	0,00%	466,00
	Усього	502 295,00	113 434,76	0,00	0,00	0,00%	113 434,76



В.Ю. Кухтій
(прізвище, ім'я, по батькові)

Генеральний директор
(або особа, яка виконує його обов'язки)

" " 20__ року

Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "ДТЕК Літпроєктсервіс" 2016 року за I квартал

№ з/п	Однієї ліній	Джерело фінансування	Заплановано на певний період				Виконано				Залишилося не профінансовано	Різниця між фактичною часткою оплати проекту та плановою, %	Виконавши роботу, звіт, звіт, звіт чи без	Прогнози покращення ціану				
			Вартість оплати проекту, тис. грн. без ПДВ		Вартість проекту, тис. грн. без ПДВ		Вартість оплати проекту, тис. грн. без ПДВ		Вартість проекту, тис. грн. без ПДВ									
			квітень	травень	квітень	травень	квітень	травень	квітень	травень								
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Будівництво, модернізація та реконструкція електроенергетичних мереж та об'єктів																		
1.1						376 823,04				112 700,76	0,00	0,00		112 700,76				
1.1.1						83 120,95				79 048,85	0,00	0,00		79 048,85				
1.1.1.1						87 653,66				79 048,85	0,00	0,00		79 048,85				
						80 660,61				79 048,85	#ДЕЛ/00	#ДЕЛ/00		79 048,85				
1.1.4						75 656,86				30 000,00	0,00	0,00		30 000,00				
1.1.4.2						69 750,60				30 000,00	0,00	0,00		30 000,00				
						69 750,60				30 000,00	#ДЕЛ/00	#ДЕЛ/00		30 000,00				
1.1.5						194 434,71				3 651,91	0,00	0,00		3 651,91				
1.1.5.1						111 002,10				1 596,05	0,00	0,00		1 596,05				
						73 535,60				665,48	0,00	0,00		665,48				
						480,90				480,90	#ДЕЛ/00	#ДЕЛ/00		480,90				
						384,58				384,58	#ДЕЛ/00	#ДЕЛ/00		384,58				
						730,57				730,57	0,00	0,00		730,57				
						61,62				61,62	#ДЕЛ/00	#ДЕЛ/00		61,62				
						44,42				44,42	#ДЕЛ/00	#ДЕЛ/00		44,42				
						51,77				51,77	#ДЕЛ/00	#ДЕЛ/00		51,77				
						67,92				67,92	#ДЕЛ/00	#ДЕЛ/00		67,92				
						104,28				104,28	#ДЕЛ/00	#ДЕЛ/00		104,28				
						44,42				44,42	#ДЕЛ/00	#ДЕЛ/00		44,42				
						31,29				31,29	#ДЕЛ/00	#ДЕЛ/00		31,29				
						31,29				31,29	#ДЕЛ/00	#ДЕЛ/00		31,29				

Пояснення по виконанню інвестиційної програми ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» за 1 квартал 2016 року

Згідно постанови комісії НКРЕКУ №387 від 24.03.2016 р. інвестиційна програма на 2016 рік ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» схвалена на суму - 502 295,00 тис. грн.(без ПДВ).

Згідно звіту за 1 квартал 2016 року, фінансування інвестиційної програми склало – 0,00 тис. грн. без ПДВ, або 0,00 %, в тому числі по розділу 1 «Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання» – 0,00 тис. грн., або 0,00 %.

Зведена таблиця виконання інвестиційної програми за 1 квартал 2016 року по розділам:

№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на 2015 рік, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано за звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	376 823,04	112 700,76	0,00	0,00	0,00%	112 700,76
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	60 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Впровадження та розвиток АСДТК	848,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	9 353,18	268,00	0,00	0,00	0,00%	268,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	6 140,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	30 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Інше	18 640,43	466,00	0,00	0,00	0,00%	466,00
	Усього	502 295,00	113 434,76	0,00	0,00	0,00%	113 434,76

Розділ 1. «Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання».

Усього по розділу 1 планувалося освоїти кошти на суму 112 700,76 тис. грн. без ПДВ. Фактично профінансовано коштів на суму – 0,00 тис. грн. без ПДВ, або – 0,00%. Фактично освоєно коштів на суму – 0,00 тис. грн. без ПДВ. Залишилось не профінансовано коштів на суму – 112 700,76 тис. грн. без ПДВ.

Через те що інвестиційна програма була затверджена згідно постанови НКРЕКУ від 24.03.2016 Компанія не мала підстави для початку виконання запланованих заходів.

Розділ 4. «Впровадження і розвиток інформаційних технологій».

По розділу 4 планувалося освоїти кошти – 268,00 тис. грн. без ПДВ. Фактично профінансовано – 0,00 тис. грн. без ПДВ. Фактично освоєно коштів – 0,00 тис. грн. без ПДВ. Залишилось не профінансовано коштів на суму – 268,00 тис. грн. без ПДВ.

Через те що інвестиційна програма була затверджена згідно постанови НКРЕКУ від 24.03.2016 Компанія не мала підстави для початку виконання запланованих заходів.

Розділ 7. «Інше».

Усього по розділу 7 планувалося освоїти кошти на суму – 466,00 тис. грн. без ПДВ. Фактично профінансовано – 0,00 тис. грн. без ПДВ. Фактично освоєно коштів – 0,00 тис. грн. без ПДВ. Залишилось не профінансовано коштів на суму – 466,00 тис. грн. без ПДВ.

Через те що інвестиційна програма була затверджена згідно постанови НКРЕКУ від 24.03.2016
Компанія не мала підстави для початку виконання запланованих заходів.

Більш детальне обґрунтування відхилення фактичних витрат від запланованих наведено
у таблиці «Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми з 01.01.2016р. по
31.03.2016р.»

У звіті пронумеровано та прошнуровано 7 арк.

Генеральний директор



В.Ю. Кухтій